EZ:W ENERGIEZENTRUM WILLICH

EnergieAgentur.NRW klimaschutz made in nrw

2. Willicher Praxistage Geothermie

Checkliste zur Bohrüberwachung

Datum _____

mitbringen: ☐ **WE** ☐ **Maßband, Zollstock** ☐ **evtl. Fotoapparat**

Bauvorhaben _____

Adresse _____

_____

				Bemerkungen
<u>Kontrolle Bohrfirma und -personal:</u>				
Ausführende Bohrfirma				
DVGW W120 Zertifikat gültig bis				
Anzahl Bohrpersonal vor Ort				
<u>Kontrolle Bohrverfahren:</u>				
Bohrverfahren	WE		IST	
Endbohrdurchmesser	WE		IST	
Schutzverrohrung ø; bis in Tiefe	WE		IST	
geladene Schutzverrohrung ausreichend?				
<u>Kontrolle Material:</u>				
Spülzusätze	WE		IST	
Sondentyp	WE		IST	
Verpressmaterial	WE		IST	
<u>Kontrolle Bohrfeld:</u>				
Abstand der Bohrungen				
zueinander	WE		IST	
zum Nachbargrundstück	WE		IST	
zu Gebäuden (min. 2m)				
Position Bohrungen wie Planung?				

Kontrolle Geologie:

Probenmaterial wie erwartet / abweichend

WE _____

WE _____

IST _____

IST _____

IST _____

IST _____

IST _____

Tonhorizonte erwartet / nicht erwartet

nicht angetroffen ____ angetroffen in Tiefe: _____

Art der Abdichtung _____

Sonstige Vorgaben aus WE

Notizen

Bohrüberwachung durchgeführt von _____